



Назив наручиоца: јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови Сад  
Врста наручиоца: јавно предузеће  
Редни број набавке: 3-4Б-9/21  
Датум: 02.09.2021. године  
Адреса: Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад  
Интернет страница наручиоца: [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs)  
Број одлуке: 3-4Б-9/21-7

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на основу члана 46. тачка 1) Статута јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20.октобра 2016. године, а у вези са чланом 154, 155, 156 и 158. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/19), доноси

### О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци бр. 3-4Б-9/21 од 11.06.2021. године (дел. бр. 05-6214/1) додељен у квалификационом поступку, 2. фаза: **Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Футошког пута шахт Z-19 до улице Анђе Ранковић, број ј.н. 3-4Б-9/21, групи понуђача: „Енерготехна“ ДОО, Кијевска 24, Нови Сад; ГП „Градитељ НС“ ДОО Нови Сад, Руменачки пут 2; 33 „Универзал“ Чачак, ПЦ Београд, Браће Глишића 7, Чачак, мења се у делу члана 4. тачка 4.2, у смислу продужења рока за завршетак радова.**

Првобитно уговорени рок за завршетак радова у члану 4. тачка 4.2 Уговора је износио 60 календарских дана од дана почетка посла.

Рок извођења радова измењен и продужен Анексом 1. у члану 4. тачка 4.2 је износио 70 календарских дана од дана почетка посла.

Новоизмењени и продужени рок за завршетак радова у члану 4. тачка 4.2 износи 76 календарских дана од дана почетка посла.

Остале одредбе Уговора о јавној набавци бр. 3-4Б-9/21 од 11.06.2021. године (дел. бр. 05-6214/1) остају непромењене.

### Образложење

Наручилац је дана 17.05.2021. године донео Одлуку о покретању 2. фазе квалификационог поступка јавне набавке бр. 3-4Б-9/21, а чији је предмет - **Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Футошког пута шахт Z-19 до улице Анђе Ранковић.**

Поступак се водио по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, Порталу службених гласила РС и база прописа 21.05.2021. године, те упућеном истога дана свим квалификованим кандидатима, а у складу са Одлуком о признавању квалификације кандидата и ажурирању листе кандидата јн бр. 3-4/18-8-A2, од дана 29.05.2019. године, а чији прилог чини листа кандидата која је у моменту слања Позива садржала десет (10) кандидата. У складу са објављеним позивом за подношење понуда, рок за подношење понуда је био 31.05.2021. године.

До наведеног рока за подношење понуда Наручиоцу је приспела једна (1) понуда.



На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3-4Б-9/21-4 од 01.06.2021. године који је сачинила Комисија за предметну јавну набавку, одговорно лице Наручиоца је донело дана 01.06.2021. године Одлуку о додели уговора, број 3-4Б-9/21-5, групи понуђача: „Енерготехна“ ДОО, Кијевска 24, Нови Сад; ГП „Градитељ НС“ ДОО Нови Сад, Руменачки пут 2; ЗЗ „Универзал“ Чачак, ПЦ Београд, Браће Глишића 7, Чачак, број понуде код наручиоца 3-4Б-9/21-03 од 31.05.2021. године, са укупно понуђеном ценом од **39.257.300,00 динара**, без ПДВ-а. У складу са ЗЈН/2015, Одлука о додели уговора је објављена 01.06.2021. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уговор о јавној набавци број 3-4Б-9/21 (дел. бр. 05-6214/1) је закључен дана 11.06.2021. године, а Обавештење о закљученом уговору објављено је 15.06.2021. на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база прописа.

Првобитно уговорени рок завршетка радова у члану 4. тачка 4.2 Уговора је износио 60 календарских дана од дана почетка посла.

На основу Уговора бр. 3-4Б-9/21 започети су радови дана 28.06.2021. године на **реконструкцији вреловода од Футошког пута шахт Z-19 до улице Анђе Ранковић**. С тим у вези, рок завршетка радова је истицао 26.08.2021. године.

Одлуком о измени уговора о јавној набавци број 3-4Б-9/21-6, од 20.08.2021. године и Анексом 1. Уговора (дел.бр. 05-8582/1) од 24.08.2021. године први пут је измењен и продужен рок завршетка радова у члану 4. тачка 4.2 Уговора са 60 на 70 календарских дана.

Рок за завршетак радова из Уговора бр. 3-4Б-9/21 и Анекса 1. Уговора мења се и продужава поново и то са 70 на 76 календарских дана од дана почетка посла.

Измењени и продужени рок завршетка радова у члану 4. тачка 4.2 Уговора износи 76 календарских дана.

Члан 4. тачка 4.2 Уговора мења се и гласи:

#### *4.2. Завршетка радова*

- *У року од 76 календарских дана од дана почетка посла, дан који је назначен у грађевинском дневнику као датум почетка посла*

#### Разлози за измену Уговора:

Дана 30.08.2021. године Извођач је обавестио Наручиоца путем дописа (заведеног у ЈКП „Новосадска топлана“ под деловодним бројем 05-8732/1) у којем захтева продужење рока за извођење радова.

Такође, Извођач је навео и разлоге за продужење рока за извођење радова, а који се огледају у следећем:

- **Временске непогоде 4 дана (кишни дани и то: 23.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021. и 28.08.2021. године). Услед јаке кише дошло је до зарушавања ископаних ровова те је било потребно утрошити додатно време на чишћење ровова и цеви.**

Надзорни органи именовани Решењима Наручиоца су у вези са примљеним захтевом за продужење рока извођења радова доставили дана 01.09.2021. године на сагласност



Руководиоцу Сектора и директору Наручиоца Захтев за продужење рока уговора 3-4Б-9/21 (дел. бр. 05-8732/1) у којем је наведено претходно поменуто.

Извођач је предметним дописом захтевао продужење рока извођења радова у трајању од 6 дана.

Наведени разлози прекида рачунања рока су уписани у грађевински дневник, те разлози за продужење рока.

Због свега наведеног, измењени и продужени рок за завршетак радова из члана 4., тачка 4.2. износи у целости 76 календарских дана од дана почетка посла.

Описана измена је најављена и предвиђена документацијом о набавци, као и Уговором о јавној набавци бр. 3-4Б-9/21 од 11.06.2021. године (дел. бр. 05-6214/1) на јасан, прецизан и недвосмислен начин, у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Извод из документације о набавци и Уговора у којем се налази основ за измену наведеног члана 4. тачка 4.2 Уговора о јавној набавци радова:

Извод из конкурсне документације тачка 2.17. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, став 6.:

*Прекид рачунања рока извођења радова може наступити под условима и на начин одређен у моделу уговора и уговору.*

Извод из конкурсне документације тачка 2.30. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА став 2.:

*У складу са одредбама Закона о јавним набавкама рок за извођење радова може бити продужен у случају временских непогода (велика количина падавина), у случају наилаaska на препреке или друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају посебних захтева државних органа, у случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом Саду или по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне. Разлози за продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.*

Извод из члана 4. тачка 4.4, тачка 4.6, и члана 20. тачка 20.2 алинеја 3 Модела уговора и Уговора 3-4Б-9/21 од 11.06.2021. године (дел. бр. 05-6214/1):

#### **4.4. Прекид рачунања рока извођења радова**

- *Извођач има право да тражи прекид рачунање рока извођења уговорених радова у следећим случајевима:*
- *у случају посебних захтева државних органа, (нпр. захтев Управе за грађевинско земљиште и инвестиције за усклађивање динамике радова са радовима извођача на уређењу јавних површина, ангажованих од стране Управе);*
- *због оправдане и неопходне потребе усклађивања динамике радова са осталим извођачима инфраструктурних објеката (водовода, канализације, електротроводова, уређење јавних површина) на истој локацији, те посебних захтева државних органа;*
- *по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне;*
- *у случају пропуста Наручиоца у извршавању својих обавеза из овог уговора.*
- *Разлози за прекид рачунања рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.*



- Рок наставља да се рачуна од датума када се записником утврди да је Наручилац извршио своје обавезе које су биле разлог за прекид рачунања рока, односно када се записником утврди да су престале околности које су биле разлог прекида рачунања рока.

#### **4.6. Продужење рока извођења радова**

- Рок за извођење радова може бити продужен у случају временских непогода (велика количина падавина), у случају наиласка на препреке или друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају посебних захтева државних органа, (нпр. захтев УГЗИ-а за усклађивање динамике радова са уређењем јавних површина), због кашњења других извођача инфраструктурних објеката на истој локацији, а што онемогућава благовремени завршетак радова који су овог уговора, у случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом Саду, по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне, у случају кашњења испоруке материјала и опреме.
- Разлози за продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.

#### **20.2. Измена Уговора**

- У складу са Законом о јавним набавкама рок за извођење радова може бити продужен у случају временских непогода (велика количина падавина), у случају наиласка на препреке или друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају посебних захтева државних органа, у случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом Саду или по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне. Разлози за продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.

Наведена измена Уговора о извођењу радова бр. 3-4Б-9/21 од 11.06.2021. године (дел. бр. 05-6214/1) не представља битну измену уговора у смислу члана 154. Закона о јавним набавкама.

Остале одредбе Уговора о јавној набавци бр. 3-4Б-9/21 од 11.06.2021. године (дел. бр. 05-6214/1) остају непромењене.

У складу са свим наведеним одлучено је као у диспозитиву.

У вези са овом одлуком биће закључен одговарајући анекс Уговора.

Директор



Ненад Барац, дипл.менаџ.

#### Доставити:

1. Сектору за развој, енергетско планирање и инвестиције
2. Одсеку за јавне набавке
3. Архиви